

## **Акт**

### **о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № б/н от 26.10.2022 в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области за 2023**

г.Котлас

26 декабря 2023 года

Во исполнение постановления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 07.11.2023 № 1822 «Об утверждении плана-графика проведения мероприятий по осуществлению контроля, за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений в 2023 году», в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 26.10.2022 № б/н, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Котласского муниципального округа Архангельской области - в отношении объектов централизованного теплоснабжения, находящихся на территории бывшего городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания» условий концессионного соглашения от 26.10.2022 № б/н.

Проверка проводилась комиссией, созданной распоряжением заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 01.11.2023 № 97/1, в составе:

Безносков С.Е. заместитель начальника управления имуществом – хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, председатель комиссии;

Галушин А.В. заведующий отделом энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района

Архангельской области, заместитель председателя комиссии;  
Клыкова Е.А. главный специалист отдела энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Управления имуществом – хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, секретарь комиссии;  
Дума Ю.Е. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Управления имуществом – хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, член комиссии;

Проверка проводилась 01 декабря 2023 по 26 декабря 2023 года.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Лещуконская теплоэнергетическая компания» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнено, указано в таблице Приложение № 1 к акту.





По итогам проверки установлено:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом

работы не сданы. Не представлены отчетные документы.

Подписи членов комиссии:

 Безносов С.Е.  
 Галушин А.В.  
 Клыкова Е.А.  
 Дума Ю.Е.

Приложение № 1  
к акту от 26.12.2023 о результатах контроля за исполнением  
концессионного соглашения № б/н от 26.10.2022 в отношении  
объектов централизованного теплоснабжения, расположенных  
на территории городского поселения «Шипицынское»  
Котласского муниципального района Архангельской области  
за 2023

Мероприятия	Основные технические характеристики				Год реализации план/факт	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб.		Статус мероприятия, пояснения
	Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	ед.изм.	Значение показателя			план	факт	
			До реализации мероприятия	После реализации мероприятия				
. Реконструкция емных тепловых й в пос. Шипицыно	протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении	м	2013,5		23455,02	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.23 Соглашения)	
			1=650 м l=150мм;					
			1=202м d=125 мм;					
. Реконструкция емных тепловых й в пос. Шипицыно с. Федотовская	протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении	м	6389,0		18713,91	0,00	Контрольная дата не наступила	
			1=523м d=200мм;					
			1=929м d=150мм;					
			1=795м d=125 мм;					
			1=746м d=100 мм;					
1=1012м d=80 мм;								
					2024		Контрольная дата не наступила	
					2025		Контрольная дата не наступила	
					2026-2031	153788,69	Контрольная дата не наступила	

3. Замена догрейных котлов в тельной № 1 пос. ипицyno . Строительная д.9 (2 г.)	установленная мощность котлов	мВт	1=520 м d=65 мм; 1=1658 м d=50 мм; 1=84 м d=32 мм; 1=60 м d=100 мм (дер. Федотовская); 1=62 м d=65 мм (дер. Федотовская)	9,2	2025	10376,19	0,00	Контрольная дата не наступила
4. Замена догрейных котлов в гельной № 6 пос. ипицyno Первомайска я д.56 шт.)	установленная мощность котлов	мВт	2,0	2,0	2026	3533,78	0,00	Контрольная дата не наступила
5. Замена догрейных котлов в гельной № 8 пос. ипицyno Советская д. 10 (2 г.)	установленная мощность котлов	мВт	2,0	2,0	2026	3533,78	0,00	Контрольная дата не наступила
6. Замена котлов в гельной дер. дотовская (3 шт.)	установленная мощность котлов	мВт	2,4	2,4	2023	6416,54	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.23 Соглашения)