

Клыкова Е.А. главный специалист отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, секретарь комиссии;

Дума Ю.Е. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, член комиссии;

Проверка проводилась 01 декабря 2023 по 26 декабря 2023 года.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.


По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнено, указано в таблице Приложение № 1 к акту.


По итогам проверки установлено:


1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.


2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Выполненные

Подписи членов комиссии:


_____ Безносков С.Е.


_____ Галушин А.В.


_____ Клыкова Е.А.


_____ Дума Ю.Е.

Приложение № 1
к акту от 26.12.2023 о результатах контроля за исполнением
концессионного соглашения № 2-КС от 24.06.2021
в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории городского поселения «Сольвычегодское»
Котласского муниципального района Архангельской за 2023

Мероприятия	Описание и задачи	Год реализации план/факт	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб.		Статус мероприятия, пояснения
			план	факт	
1. Реконструкция участков водопроводных сетей в целях повышения надежности и качества водоснабжения	1.1. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. Курортная 400 м.п. Ду=150 мм	2024	1976,00	0,00	Контрольная дата не наступила
	1.2. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Красная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. Леготина до д. 63 по ул. Красная 430 м.п. Ду150 мм	2025	2250,71	0,00	Контрольная дата не наступила
	1.3. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск по ул. Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. Советская до ул. Володарского	2023	561,20	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)
	1.4. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Пролетарская от пер. Музейный до д. 25 по ул. Пролетарская 390 м.п. Ду=150 мм. от д. № 25 до	2026	2495,00	0,00	Контрольная дата не наступила

перекрестка с ул. Горбунова - 230 м.п. Ду=150 мм								
1.5.Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по дер. Козловка д. 11 до водонапорной башни "Усадьба ПМК". 700 м.п. Ду=100 мм	г. Сольвычегодск, по дер. Козловка д. 11 до водонапорной башни "Усадьба ПМК". 700 м.п. Ду=100 мм	2027-2028	2149,07	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.6. Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, от ул. Леготина до ул. Красная д. 19 295 м.п. Ду=100 мм.	г. Сольвычегодск, от ул. Леготина до ул. Красная д. 19 295 м.п. Ду=100 мм.	2025	905,74	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.7.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 1300 м.п. Ду=150 мм от ФОС до водонапорной башни	дер. Григорово, 1300 м.п. Ду=150 мм от ФОС до водонапорной башни	2024-2025	7258,41	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.8.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 530 м.п. Ду=150 мм от водонапорной башни до д. № 8	дер. Григорово, 530 м.п. Ду=150 мм от водонапорной башни до д. № 8	2023	1647,76	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)			
1.9.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 200 м.п. Ду=100 мм от д. № 8 до КНС № 1	дер. Григорово, 200 м.п. Ду=100 мм от д. № 8 до КНС № 1	2025	1177,57	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.10.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 335 м.п. Ду=100 мм от КНС № 1 до КОС	дер. Григорово, 335 м.п. Ду=100 мм от КНС № 1 до КОС	2025	1854,49	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.11.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 200 м.п. Ду=100 мм от водонапорной башни до котельной	дер. Григорово, 200 м.п. Ду=100 мм от водонапорной башни до котельной	2024	1177,57	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.12.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 237 м.п. Ду=76 мм от котельной до школы	дер. Григорово, 237 м.п. Ду=76 мм от котельной до школы	2024	1363,10	0,00	Контрольная дата не наступила			
1.13.Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 83 м.п. Ду=76 мм от водонапорной башни до котельной	дер. Григорово, 83 м.п. Ду=76 мм от водонапорной башни до котельной	2024	416,17	0,00	Контрольная дата не наступила			
2. Реконструкция темы	Реконструкция фильтров в здании ФОС дер. Григорово	2022	141,92	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены			
оснащения в целях								
ышения качества								

Стевой воды				отчетные документы (п.4.13 Соглашения)
3. Установка автоматизированных водоразборных колонок г. Сольвычегодск	Установка автоматизированных водоразборных колонок г. Сольвычегодск	2022	601,63	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)
		2023	601,63	0,00
Централизованная система водоотведения				
4. Реконструкция темы водоотведения целях повышения эффективности, качества очистки сточных вод	4.1. Модернизация КОС г. Сольвычегодск, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулированием, плавным пуском, реконструкция системы отопления объектов комплекса сооружений, восстановление станции доочистки, установка прибора учета сточных вод	2023	1097,78	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)
	4.2. Реконструкция ветхий участков напорной канализационной сети протяженностью 1100 м.п. Ду=150 мм, г. Сольвычегодск, от КНС Обьездная дорога д. 12 до КНС ул. Володарского, строительство резервной линии напорной канализации 110 м.п. под р. Авенка	2023	580,48	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)
4.3. Модернизация насосного оборудования КНС г. Сольвычегодск, монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском	4.3. Модернизация насосного оборудования КНС г. Сольвычегодск, монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском	2022	224,91	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13)
		2023	444,47	0,00

					Соглашения)
4.4. Модернизация КОС дер. Григорово, в т.ч. установка прибора учета сточных вод, восстановление ступени биологической очистки	2023	275,25	0,00	Выполненные работы не сданы. Не представлены отчетные документы (п.4.13 Соглашения)	
4.5. Модернизация насосного оборудования КНС дер. Григорово, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском	2024-2025	625,46	0,00	Контрольная дата не наступила	