

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальных программ за 2025 год**

**Муниципальная программа «Развитие энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа
Архангельской области»**

За 2025 год по муниципальной программе «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) **исполнение составило 19467,6 тыс. рублей (85.4 %)** за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2025 году одиннадцати мероприятий Программы. 8 мероприятий Программы исполнены в полном объеме.

Целевые показатели Программы, установленные на 2025 год, полностью не исполнены. Контракт по Строительству водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1этап) продлен на 2026 год, ввиду чего также, не достигнут целевой показатель доли населения Котласского муниципального района Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 77,8 балла, таким образом, в 2025 году достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.

Заместитель главы администрации
по инфраструктуре, начальник УИХК



В.П. Проскуряков

Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области»

Котласского муниципального округа Архангельской области»						
Наименование мероприятий	Источник финансирования	Утверждено на 2025 г., тыс. руб.	Утверждено на 2025 г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2025 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
1. Газификация населенных пунктов Котласского муниципального округа						
ИТОГО по мероприятию Газификация населенных пунктов Котласского муниципального округа		313,9	352,4	352,4	100	
1.1. Разработка проектной документации и строительство газораспределительных сетей на территории Котласского муниципального округа	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2. Строительство газораспределительной сети в дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского муниципального округа Архангельской области	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось в связи с Постановлением Правительства Архангельской области № 65-пп от 11.02.2021 "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021-2030 годы"
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3. Техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов-вводов и технических устройств	итого	313,9	352,4	352,4	100,0	Заключен договор с ООО "Газпромгазораспределение Архангельск" по пос. Шипицыно
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	313,9	352,4	352,4	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Организация теплоснабжения населения						
ИТОГО по мероприятию организация теплоснабжения населения		2820,5	2911,8	374,3	12,85	
2.1. Капитальный ремонт стен и фундамента здания котельной в дер. Борки, ул. Школьная, д. 1А	итого	0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0	0,0	0,0	0,0	
2.2. Приобретение резервного источника электроснабжения в котельную в пос. Черемухский, ул. Песчаная, д. 24г	итого	0,0	91,3	91,3	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	91,3	91,3	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.3. Капитальный ремонт дымовых труб с нанесением антикоррозийного покрытия на ствол дымовой трубы в котельной по адресу: Котласский район, п. Черемушский, ул. Песчанная, д. 24г и дер. Борки, ул. Школьная, д. 1а	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4. Демонтаж котельного оборудования, сетей теплоснабжения	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5. Техническое освидетельствование котлов в котельной по адресу: Котласский район, п. Черемушский, ул. Песчанная, д. 24-г	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6. Выполнение комплекса работ по установке котла водогрейного на стальной раме КВр-0,4 с выполнением работ по демонтажу старого котла В-0,4 в котельной по адресу: Котласский	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7. Капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения котельной, расположенной по адресу: Котласский район, дер. Борки, ул. Школьная д. 1-а	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8. Проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.9. Капитальный ремонт 2-х участков тепловой сети в дер. Борки	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.10. Актуализация схемы теплоснабжения на территории МО "Черемушское"	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11. Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в дер. Борки Котласского	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	

района Архангельской области	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.12.Приобретение и установка котельного оборудования	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.13.Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха", включая проведение государственной экспертизы проектной документации	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.14. Модернизация объектов коммунальной инфоаструктуры	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Средства от публично-правовой компании "Фонд развития территорий "	0,0	0,0	0,0	100,0	
	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.15. Капитальный ремонт участка теплотрассы в пос. Удимский	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе					
2.16. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионным соглашением	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2820,5	2820,5	283,0	10,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого	2820,5	2820,5	283,0	10,0	
3. Организация водоснабжения						
ИТОГО по мероприя гиям организация водоснабжения		799,4	19540,2	7412,9	100	
3.1 Капитальный ремонт скважины водонапорной по адресу: дер. Борки, ул. Лесная,д. 15 В	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	знебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2. Выполнение работ по благоустройству и ограждению территории санитарно-защитной	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	


зоны скважины водонапорной по адресу: дер. Борки, ул. Лесная д. 15 В	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	не осуществлялось
3.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водонапорной башни по адресу: дер. Борки, ул. Лесная, д. 15В	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий)	итого	0	501,8	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не исполнено
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	501,8	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.5 Санитарно-эпидемиологическое исследование воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическим рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой	итого	300,1	210,3	210,3	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	300,1	210,3	210,3	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.6 Капитальный ремонт здания насосной станции по адресу: д. Борки, ул. Лесная, д. 15 В	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	итого	0,0	2160,0	2160,0	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено, нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	2160,0	2160,0	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.8. Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап)	итого	0,0	297,5	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не исполнено
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	297,5	0,0	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.9. Разработка проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения,	итого	0,0	130,0	130,0	100,0	Данное мероприятие в 2025 году
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	130,0	130,0	100,0	

водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	исполнено
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации "Капитальный ремонт сетей водоотведения в пос. Шипицыно"	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе		0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.11. Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения	итого	0,0	3628,1	3628,1	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	3628,1	3628,1	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.12. Капитальный ремонт участков сетей водоотведения	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе		0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.13. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	итого	0,0	11198,0	11198,0	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено
	в том числе		0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	7244,5	7244,5	100,0	
	областной бюджет	0,0	3345,1	3345,1	100,0	
	местный бюджет	0,0	608,4	608,4	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.14. Содержание объектов водоснабжения и водоотведения	итого	499,3	1414,5	1414,5	100,0	Данное мероприятие в 2025 году исполнено
	в том числе		0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	499,3	1414,5	1414,5	100,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.15. Разработка проекта на геологическое изучение недр и проведение оценки запасов подземных вод	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе		0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Организация электроснабжения						
ИТОГО по мероприятию организация электроснабжения		0	0	0	0	
4.1. Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2. Реконструкция ВЛ10/0,4 кВ (п. Черемушский от ТП 234-400 кВа Поселок - 1 до МОУ "Черемушская СОШ"	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
итого		0,0	0,0	0,0	0,0	

4.3. Капитальный ремонт воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ	в том числе					Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Обеспечение безопасности объектов тепло- и водоснабжения						
5.1 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2. Обеспечение объектов тепло-, вооснабжения резервными источниками электрической энергией	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2025 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по программе:						
ИТОГО по программе:	итого	3933,8	22804,4	19467,6	85,4	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	7244,5	7244,5	100,0	
	областной бюджет	0,0	3345,1	3345,1	100,0	
	местный бюджет	3933,8	12214,8	8878,0	72,7	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0		
	Средства от публично-правовой компании "Фонд развития территорий "	0,0	0,0	0,0	0,0	

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

 Т. Л. Явнова

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
Котласского муниципального округа «Развитие энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской
области» за 2025 год

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области;
Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измери я	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относите льное отклоне ие, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на 2025 год	Отчет за 2025 год			
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество населенных пунктов обеспеченных сетевым природным газом	населен ные пункты	-	-			
2. Уровень газификации Котласского района сетевым природным газом	%	-	-			
3. Протяженность построенных сетей газоснабжения	км	-	-			
4. Количество разработанных проектов на строительство газораспределительных сетей	шт	-	-			
5. Техническое обслуживание , ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов-вводов и технических устройств	шт	1	1	0	0	Мероприятие реализовано, целевой показатель достигнут
6. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	0,425	0,425	0	0	Мероприятие реализовано, целевой показатель достигнут
7. Доля населения Котласского муниципального района Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» национального проекта «Экология»	%	12,9	-	-12,9	-100	водоочистные сооружения и водонасосная станция, реконструкция сетей водоснабжения, не введены в эксплуатацию, идут пусконаладочные работы
8. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» (2019-2025 годы)	шт	0	-			
9. Капитальный ремонт водонапорной скважины	населен ный пункт	-	-			
10. Разработка проекта на капитальный ремонт водонапорной башни	населенн ый пункт	-	-			
11. Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1этап)	шт	-	-			

12. Разработка проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны	шт	-	-			
13.Протяженность тепловых (в двухтрубном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	0,338	-	-0.338	-100	Мероприятие будет реализовано в 2026 году
14. Количество котельных (здания и (или) оборудование) модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	Ед.	-	-			
15. Протяженность линий электропередач модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	-	-			
16. Разработка проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ	шт	-	-			
17. Обеспечение объектов тепло-водоснабжения резервными источниками снабжения электрической энергией	шт	1	1	0	0	Мероприятие реализовано, целевой показатель достигнут

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального округа
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Котласского муниципального округа Архангельской области»
за 2025 год

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области;
Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	16.04.2025	462	Изменились объемы финансирования.
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	02.10.2025	1238	Изменились объемы финансирования.
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	26.12.2025	1666	Приведение в соответствие с бюджетной росписью. Внесены изменения в целевые показатели.

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области"
за 2025год

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	0,73	от 0 до 1	20	14,6	Из 11 запланированных мероприятий выполнено 8 мероприятий
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились внесено одно изменение внесено два изменения внесено более двух изменений	1	1 0,7 0,3 0	10	7	
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует соответствует не в полной мере не соответствует	1	1 0,5 0	5	5	
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным	0,60	от 0 до 1	15	9	Из 5 запланированных

показателям, утвержденным муниципальной программой	в	программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)				целевых показателей фактически достигнуто 3 целевых показателя
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году		отношение фактического объема финансирования к общему запланированному муниципальной программой	0,65	от 0 до 1	15	12,75
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе						
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году		от 90% и выше	0,8	1	15	12
		от 80 до 90%		0,8		
		от 70 до 80%		0,6		
		от 60 до 70%		0,4		
		от 50 до 60%		0,2		
		менее 50%		0		
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета		отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к общему финансированию, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5
3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)		отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к общему финансированию (за исключением областного бюджета) запланированному программой	0,83	от 0 до 1	15	12,45
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы						77,8

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:
 $F = \sum (Z_j \times u_j)$, где:

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

u_j - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.