

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Котласского муниципального района Архангельской области до 2035 года

за 2022 год

Информация о ходе реализации


| №п п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Исполнение бюджета, млн. рублей | | Информация о реализации |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|
| | | план | факт/ прогноз | план | факт/ прогноз | |
| Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования» | | | | | | |
| Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования» | | | | | | |
| 1.1. | Строительство пристройки к зданию МОУ «Приводинская СОШ» | 2022 | 2022 | 2022 – 93,8 | 2022 – 95,5 | Завершены работы по строительству объекта «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района». Объект введен в эксплуатацию. |
| 1.2. | Капитальный ремонт здания школы в пос. Харитоново | 2021-2023 | 2023 | 2022 – 11,2 | 2022 – 10388,9 | Выполнен ремонт электропроводки и пожарной сигнализации, частично выполнен капитальный ремонт здания. |
| 1.3. | Привязка типовой проектной документации и строительство школы на 500 мест в пос. Шипицыно | 2022-2025 | | | | Реализация не целесообразна. Необходимо внесение изменений в план реализации в части исключения мероприятия. |
| Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования» | | | | | | |
| 1.5. | Разработка проектной документации и строительство детского сада пос.Шипицыно | 2022-2025 | | | | Реализация не целесообразна. Необходимо внесение изменений в план реализации в части исключения мероприятия. |
| 1.6. | Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования и школы искусств в пос. Приводино | 2022-2025 | | | | Необходимо внесение изменений в план реализации в части разработки обоснования инвестиций и технологического и ценового аудита, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию культурно-досугового центра в пос. Приводино |
| 1.7. | Капитальный ремонт здания школы в пос. Шипицыно и перемещение в отремонтированное здание учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДО, школа искусств) | 2025-2026 | | | | Необходимо внесение изменений в план реализации в части проведения капитального ремонта здания МОУ «Шипицынская СОШ» без перемещения в отремонтированное здание учреждений дополнительного образования |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------------------------|--------------|---|
| 2. Цель «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала на территории МО «Котласский муниципальный район» | | | | | | |
| Задача «Развитие туристического потенциала» | | | | | | |
| 2.2. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 2023 | 2022 | 2022 – 3,51 | 2022 – 2,44 | Капитальный ремонт клуба в посёлке Черемушский ул. Южная 21 (облицовка здания, электромонтажные работы, утепление чердачных перекрытий) |
| Цель 3. «Обеспечение комфортных условия для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район» | | | | | | |
| Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 3.1. | Строительство канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора в пос. Приводино. | 2019-2020 | 2024 | 2024 – 582,5 (внебюджет) | | Заключен контракт № 0124200000622002704 (ИКЗ: 222290113104129010100100410014221414) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» |
| 3.2. | Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в МО «Приводинское», МО «Черемушское», МО «Шипицынское» Котласского района Архангельской области | 2021-2025 | 2022 | 2022 - 61,33 | 2022 - 53,61 | Выполнены работы по благоустройству улично-дорожной сети и уличному освещению, по устройству пожарных водоемов, по благоустройству территории (мультиспортарена, детская площадка, площадка ТБО) под компактную жилищную застройку в д.Куимиha |
| 3.5. | Разработка и заключение концессионных соглашений в сфере водо- и теплоснабжения | 2021-2027 | 2021-2027 | | | Заключены концессионные соглашения : - Объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности Котласского муниципального района Архангельской области, расположенные по адресу: сельское поселение «Черемушское», дер. Борки, ул. Школьная, д. 1-а. - Объекты теплоснабжения, находящихся в собственности Котласского муниципального района Архангельской области, расположенных по адресу: сельское поселение «Черемушское», поселок Черемушский, улица Железнодорожная, дом 19-б. - Объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности Котласского муниципального района Архангельской области, расположенные по адресу: сельское поселение «Черемушское», поселок Черемушский, улица Песчаная, 24-г. - Объекты централизованного теплоснабжения, расположенные на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области. |
| 3.6. | Разработка проектной документации и строительство газораспределительных сетей для населенных пунктов: | 2021-2030 | 2024 | | | Выполняются СМР по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Вычегодский до г. Сольвычегодск Котласского района Архангельской области» |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------|----------------------------|------------------|---|
| | г.Сольвычегодск, д.Григорово, п.Харитоново, п. Черемушский, д. Борки, д.Федотовская, д.Печерино, д. Нечаиха, д.Красная Гора, д.Малый Уртомаж, д. Забелинская (МО «Шипицынское»), д.Ядриха, п.Удимский, дер. Забелинская (МО «Приводинское»), дер. Студениха | | | | | |
| 3.8. | Разработка проектной документации и реконструкция (модернизация) с перспективой перевода на природный газ оборудования котельных в г. Сольвычегодск, д. Федотовская, п. Черемушский, п. Удимский, д. Борки и д. Григорово | 2024-2030 | | 2022 - 8,35 (внебюджет) | | – Выполнение инженерных изысканий по объекту : "Газовая котельная мощностью 12,5 МВт", расположенному по адресу: Архангельская область , г. Сольвычегодск , - Выполнение работ по проектированию автоматизированной газовой котельной мощностью 12,5 МВт в г. Сольвычегодске ООО «ЛТК» |
| 3.9. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: Малоэтажный жилой дом в п.Шипицыно по ул. Кожина и в п.Приводино по ул. Адмирала Кузнецова Котласского района Архангельской области | 2020-2022 | 2023 | 2023 – 117,75 | 2022 – 104,01 | - введен в эксплуатацию МКД п. Шипицыно, ул. Кожина 70; - в стадии СМР МКД пос. Приводино, ул. Адм. Кузнецова, 3 |
| 3.10. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции очистки воды и сетей водоснабжения в деревне Куимиха | 2021-2022 | 2022 | 2022 - 3,98 | 2022 - 3,5 | Разработана проектная документация по объекту: «Реконструкция станции очистки воды и сетей водоснабжения, д. Куимиха» |
| Задача «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 3.21. | Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Речная в д.Усть-Курья | 2020-2023 | 2024 | | | Необходимо внесение изменений в план в части срока реализации – 2024 год |
| 3.22. | Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Ломоносова в п.Шипицыно | 2020-2023 | 2024 | | | Необходимо внесение изменений в план в части срока реализации – 2024 год |
| 3.23. | Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Советская в п.Шипицыно | 2020-2023 | 2022 | 2022 - 18,21 | 2022 - 17,75 | Мероприятие выполнено |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------|-------------|------------|---|
| 3.24. | Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Кожина в п.Шипицыно | 2020-2023 | 2024 | 2024 - 6,13 | | Необходимо внесение изменений в план в части срока реализации – 2024 год |
| Цель 4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности» | | | | | | |
| Задача «Создание условий и обеспечение доступности для систематических занятий физической культурой и спортом» | | | | | | |
| 4.1. | Разработка проектной документации и благоустройство стадиона в п.Шипицыно | 2021-2025 | 2025 | 2022 – 4,7 | 2022 – 4,7 | Выполнены работы: - устройство волейбольной площадки ; - устройство баскетбольной площадки. |
| Цель 5. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | |
| Задача «Преобразование муниципального района в муниципальный округ» | | | | | | |
| 5.1. | Разработка и реализация плана мероприятий по преобразованию муниципального района в муниципальный округ | 2021-2027 | 2022 | | | Областной закон Архангельской области от 27.04.2022 № 554-34-ОЗ "О преобразовании городских и сельского поселений Котласского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Котласского муниципального округа Архангельской области" |

Глава муниципального образования



Т.В. Сергеева

Подготовил:

Заместитель главы администрации
по экономике и инвестиционной политике,
начальник экономического управления



Манаков В.А.