

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года**

за 2020 год

Информация о ходе реализации

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Исполнение бюджета		Информация о реализации
		план	факт/ прогноз	план	факт/прогноз	
Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования»						
Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования»						
1	Строительство пристройки к зданию МОУ «Приводинская СОШ»	2021	2022	94,208 млн. рублей	2022-94,208 млн. рублей	Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» - 28.12.2020 Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2022 года
2	Разработка проектной документации и строительство новой школы в пос. Харитоново	2020-2022				Отсутствует целесообразность реализации. Необходимо внесение изменений в части замены мероприятий по строительству на капитальный ремонт
3	Разработка проектной документации и строительство начальной школы в пос. Шипицыно	2022-2025				Необходимо внесение изменений в части замены мероприятий на разработку проектной документации и строительство школы на 500 мест в пос. Шипицыно
Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования»						
4	Строительство детского сада на 60 мест в, д. Курцево (д.Курцево, ул. Центральная, участок 48)	2019-2020	2019-2020	87,22 млн. руб. 1 этап (2019 год) - 3,92 млн. руб. 2 этап (2020 год) - 83,3 млн. руб.	87,22 млн. руб. 2019 – 10,57 млн. руб. 2020 – 76,65 млн. руб.	Введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области» - 24.12.2020. Лицензия получена - 08.02.2021.
5	Разработка проектной документации и строительство детского сада в пос.Шипицыно	2022-2025	2022-2025	89,3 млн. руб.		Возможно использовать экономически эффективную проектную документацию «Строительство детского сада на 60 мест в дер. Курцево Котласского района» (решение Минстроя России 926-ПРМ-ОД от 10 ноября 2020 г.)
6	Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования в пос. Шипицыно и школы искусств в пос. Приводино	2022-2025				Необходимо внесение изменений в части исключения мероприятия по разработке проектной документации и строительство центра дополнительного образования в пос. Шипицыно
2. Цель «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала на территории МО «Котласский муниципальный район»						

Задача «Развитие туристического потенциала»						
7	Благоустройство исторического центра города Сольвычегодск (проект «Сохраняя прошлое-создаем будущее»)	2019-2020	2019-2021	64,3 млн. руб. из них федеральный бюджет –54,0 млн. рублей; областной бюджет – 10,0 млн. рублей; местный бюджет – 0,3 млн. рублей;	За 2019-2020 год –64,5 млн. руб. из них федеральный бюджет –51,8 млн. рублей; областной бюджет –12,1 млн. рублей; местный бюджет – 0,6 млн. рублей; прогноз всего – 79,6 млн. руб. из них федеральный бюджет –51,8 млн. рублей; областной бюджет –27,2 млн. рублей; местный бюджет – 0,6 млн. рублей;	ПСД разработана (на сумму 9,5 млн. рублей). Выполнены работы по муниципальным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по трем разделам проекта на сумму 40,9 млн. рублей: 1«Благоустройство» – 18,6 млн. рублей; 2«Сети электроснабжения и электроосвещения» – 3,0 млн. рублей; 3«Капитальный ремонт автомобильных дорог» – 19,3 млн. рублей. Стоимость реставрационных работ по ОКН составила 29,2 млн. рублей: Выполнены «Ремонтно-реставрационные работы ОКН "Доходный дом купца И.В. Хаминова"» (ул. Ленина, д. 13) – 14,1 млн. рублей. В 2021 году будут выполнены «Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Тюремный корпус"» (ул. Ленина, д. 19а) – 15,1 млн. рублей.
8	Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа	2023				
Цель 3. «Обеспечение комфортных условия для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район»						
Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры»						
9	Строительство канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора в пос. Приводино.	2019-2020				2019 – заключен контракт на выполнение работ по проектированию объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» (Заказчик – ГУКС). Риски - просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. На февраль 2021 направлены требования об уплате штрафов (пеней) на сумму – 136,7 тыс.руб.
10	Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в МО «Приводинское», МО «Черемушское», МО «Шипицынское» Котласского района Архангельской области	2021-2025	2021-2022	49,617 млн. рублей Федеральный бюджет-41,931 Областной бюджет-7,385 Местный бюджет-0,3	2021-10,00 млн. рублей 2022-39,616 млн. рублей	В 2020 году подготовлена ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы на благоустройство улично-дорожной сети, организацию уличного освещения на территории компактной жилищной застройки в деревне Куимиха. Риски - недостаточный объем финансирования в 2021 году создает риск не выполнения всего комплекса мероприятий в летний период 2022 г.
11	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно»	2020-2024				2020г. заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно» выполнение работ по 31.04.21.
12	Реконструкция и	2020-	2020-	2020 – 3,450 млн.	2020 – 2,902 млн. рублей	В 2020 году выполнены работы:

	строительство сетей электроснабжения в д. Борки (ВЛ-10 и 0,4 кВт)	2021	2021	рублей		- по реконструкции: ВЛ- 0,4 кВ в д.Борки и устройство трансформаторной подстанции мачтового типа напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, ВЛ-10 кВ в дер. Борки Котласского района Архангельской области; - по капитальному ремонту: ВЛ-0,4 кВ (дер. Борки, линия Центральная от КТП 40/10/0,4), ВЛ-0,4 кВ (п.Черемушский по ул.Зеленая до ТП 22 РСС), ВЛ- 0,4 кв (линия Центральная от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная Борки»), ВЛ- 0,4 кв (линия Молодежная от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная Борки») по ул. Лесная в дер. Борки МО «Черемушское».
13	Разработка и заключение концессионных соглашений в сфере водо- и теплоснабжения	2021-2027	2021-2027			В 2021 году принято решение о возможности заключения концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности Котласского муниципального района Архангельской области (Котельная и тепловые сети в пос. Черемушский)
14	Разработка проектной документации и строительство газораспределительных сетей для населенных пунктов: г.Сольвычегодск, д.Григорово, п.Харитоново, п. Черемушский, д. Борки, д.Федотовская, д.Печерино, д. Нечаиха, д.Красная Гора, д.Малый Уртомаж, д. Забелинская (МО «Шипицынское»), д.Ядриха, п.Удимский, дер. Забелинская (МО «Приводинское»), дер. Студениха	2021-2030	2022-2030	11 831,47 (в уровне цен на 4 квартал 2017 года)		Проектная, сметная документация и результаты инженерных изысканий от 2017г. Положительное заключение гос.экспертизы и достоверности сметной стоимости от 2018г. №29-1-1-3-0072-18 и № 29-1-0060-18
15	Реконструкция котельной №1 «Центральная» в г. Сольвычегодск	2020	2020	2020 – 14,448 млн. руб.	2020 – 14,448 млн. руб.	В 2020 году выполнены работы по ремонту котельной «Центральная» в г. Сольвычегодске, Котласского района, Архангельской области (в рамках текущего ремонта) (Контракт от 05.06.2020 № 1-ЕД/2020)
16	Разработка проектной документации и реконструкция (модернизация) с перспективой перевода на природный газ оборудования котельных в г. Сольвычегодск, д. Федотовская, п. Черемушский, п. Удимский, д. Борки и д.	2024-2030				

	Григорово					
Задача «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
17	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Прислон Большой»	2020	2020	2020 – 3,583 млн. руб.	2020 – 3,475 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Прислон Большой» на территории МО «Приводинское»
18	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Белые»	2020	2020	2020 – 1,469 млн. руб.	2020 - 1,463 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Белые» на территории МО «Шипицынское»
19	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Деминская»	2020	2020	2020 – 1,09 млн. руб.	2020 – 1,09 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Деминская»
20	Ремонт автомобильной дороги «дер. Выставка, ул. Школьная»	2020	2020	2020 – 1,130 млн. руб.	2020 – 783,038 тыс. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «дер. Выставка, ул. Школьная»
21	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Харитоново»	2020	2020	2020 – 816,16 тыс. руб.	2020 – 391,83	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «подъезд к пос. Харитоново» на территории МО «Сольвычегодское»
22	Ремонт автомобильной дороги в дер. Новинки	2020	2020	2020 – 571,72 тыс. руб.	2020 - 422,63 тыс. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в дер. Новинки
23	Ремонт автомобильной дороги в пос. Приводино, ул. Молодежная (от ул. Советской до ул. Водников)	2020	2020	2020 - 1,995 млн. руб.	2020 – 1,985 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в пос. Приводино, ул. Молодежная (от ул. Советской до ул. Водников)
24	Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая	2020	2020	2020- 3,596 млн. руб.	2020 – 3,759 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая
25	Ремонт автодороги в г. Сольвычегодск - от перекрестка ул. Набережная – ул. Октябрьская до перекрестка ул. Октябрьская - ул. Ленина	2020	2020	2020- 1,913 млн. руб.	2020- 1,913 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автодороги в г. Сольвычегодск - от перекрестка ул. Набережная – ул. Октябрьская до перекрестка ул. Октябрьская - ул. Ленина
26	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Речная в д.Усть-Курья	2020-2023				
27	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Советская, ул.Ломоносова, ул.Кожина в п.Шипицыно	2020-2023				Разработана сметная документация на ремонт автодорог по ул. Советская, ул.Кожина в п.Шипицыно

28	Капитальный ремонт автомобильной дороги «дер. Башарово»	2021	2021	2021 – 3,657 млн. руб.		Заключен МК на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «дер. Башарово» МО «Черемушское» № 3 от 24.02.2021 Сроки выполнения работ: - начало работ - с 15 мая 2021 года; - окончание работ - 31 июля 2021 года.
29	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Хаминово-Наволоки-Заостровье»	2022	2020	2020 - 1,878 млн. руб.	2020 – 1,590 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту 2-х участков автомобильной дороги «Хаминово-Наволоки-Заостровье»
30	Устройство уличного освещения в дер. Осокорская	2020-2022				
31	Устройство уличного освещения в дер. Новая Гарь	2020-2022				
Цель 4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности»						
Задача «Создание условий и обеспечение доступности для систематических занятий физической культурой и спортом»						
32	Разработка проектной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Шипицыно	2021-2025				Необходимо внесение изменений в части замены мероприятия на разработку сметной документации и выполнение работ по благоустройству территории стадиона в пос.Шипицыно
Цель 5. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления»						
Задача «Преобразование муниципального района в муниципальный округ»						
33	Разработка и реализация плана мероприятий по преобразованию муниципального района в муниципальный округ	2021-2027				Выдвинута инициатива преобразования поселений, входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем объединения в муниципальный округ (Постановление от 1 февраля 2021 года № 72). Состоялись публичные слушания в поселениях Котласского муниципального района.

Глава муниципального образования _____

Т.В. Сергеева

Подготовил:

Начальник экономического управления _____ Манаков В.А.

